

令和2年度 長柄町内通学路危険箇所一覧表

点検No.	継続・完了	地区	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	R3. 3月現在の対策状況
1	継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・国府里地区 ・高吉電機から居酒屋やじさん付近	・一部歩道が無いが、通学路となっている。 ・車との距離が近いため危険。	・高吉電機から居酒屋やじさん付近道路の歩道の整備 ・整備までの間、歩行経路の安全性の確保	・居酒屋やじさんに向かう側(左側)については、余剰地にトラックを停めさせないよう指導する。 ・反対側については、経過観察。	県	—	未
2	完了	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・味庄地区 ・味庄184-3付近	・横断歩道が消えかかっている、認識しにくい。 ・車の通りも多く、児童の通学路にもなっているため危険。	・横断歩道の線を引き直し、車から認識しやすいようにしてもらいたい。	・横断歩道の引き直し	警察	R2	完了
3	継続	長柄	長柄小	【町道1457号線】 ・力丸、千代丸地区 ・力丸交差点～千代丸(日吉誉田停車場線)	・交差点は事故が多く、SICが開通しゴルフ場等への経路として活用され、交通量が増えた。	・歩道整備 ・交差点に信号機の設置	・交差点R2完了 ・歩道整備事業を進捗中。	町(建設)	R3	未
4	継続	長柄	長柄中	【県道長柄大多喜線】 ・長柄山地区 ・長柄山青年館付近から吉橋建設付近	・センターラインがなく、道幅が狭く危険。 ・歩道が整備されていないので、児童が登下校する際に危険を伴う。	・道路の拡幅工事 ・歩道の整備	・経過観察 H30.7月、R1.5月、R2.7月に、県へ要望	県	—	未
5	継続	長柄	長柄小	【県道日吉誉田停車場線】 ・味庄地区 ・味庄消防庫付近	・歩道が舗装されていない ・道路脇に川が流れているが、転落防止柵がなく危険である。 ・児童生徒の通学路となっている。	・歩道整備 ・転落防止柵の設置	①歩道整備 ②路肩部凸凹を整備 ③転落防止柵の設置 ※官民境界の調査を実施したが定まらず。	県	—	未
6	継続	長柄	長柄中	【主要地方道千葉茂原線】 ・六地藏、長柄山地区 ・大分からあげ屋の付近	①歩道が途中で途切れている。交通量が多く危険である。 ②歩道脇の土手や道路から雑草が生い茂りそれを迂回するために道路の白線を越えなければ通行できず大変危険である。	・歩道設置 ・定期的な除草、枝払い	①歩道設置(事業進捗中) ②定期的な除草、枝払い	県	①R4 ②随時	未
7	継続	長柄	長柄小 長柄中	【県道長柄大多喜線から町道1387号線】 ・長柄山、皿木地区	・通学時は、県道長柄大多喜線から町道1387号線への抜け道として利用している車が多い。 ・歩道を設置しているが、横断歩道がなく左折する車から危険な状況である。	・横断歩道の設置 (ジャパンフーズの社員駐車場が2箇所整備され、歩行者数が増えている。)	・横断歩道の設置(設置に伴う道路形状の整備含む)	警察 町(建設) 県	R3	未
8	継続	長柄	長柄小	【町道1203号線】 ・力丸地区 ・力丸交差点から、国府里地先の居酒屋やじさん付近	・全体的に道幅が狭く、通り抜け車輻が多い。 ・路面標示(減速等)を設置して欲しい。	・グリーンベルトの設置 ・歩道の整備	・グリーンベルトの設置 ※予算の範囲内でできる限り対応していく。	町	—	未
	完了	長柄	長柄小	【町道1249号線から町道1250号線】 ・国府里地区 ・やじさん入口付近から国府里地先(県道千葉茂原線)	・全体的に道幅が狭い。 ・路面標示(グリーンベルトが消えかかっている。)	・グリーンベルトの引き直し	・グリーンベルトの設置 ※予算の範囲内でできる限り対応していく。	町	R2	完了

令和2年度 長柄町内通学路危険箇所一覧表

点検No.	継続・完了	地区	提起校	危険箇所	危険の詳細	危険対策への要望	対策案	事業主体	対策完了(予定)	R3. 3月現在の対策状況
9	完了	日吉	日吉小	【県道日吉誉田停車場線】 ・桜谷地区 ・役場入口から桜谷集会場付近	・ガードパイプが設置されていない箇所があり、転落の危険性がある。 ・児童生徒の通学路となっている。	・ガードパイプ等の設置	・ガードパイプの延長	県	R2	完了
10	継続	日吉	長柄中	【主要地方道市原茂原線】 ・針ヶ谷地区 ・針ヶ谷三差路から針ヶ谷西部入口まで	・道幅が狭く、大型トラックが通ると自転車との接触の恐れがある。 ・児童生徒の通学路となっている。	・道路の拡幅工事 ・歩道の整備	・歩道整備事業中	県	R3	未
11	継続	日吉	日吉小	【主要地方道市原茂原線】 ・長富、徳増地区 ・日吉駐在付近から椎名接骨院付近	①歩道内に雑草が多く、歩く場所が狭い。 ②水田との落差があり、水田側との柵がないため時々子どもが水田に落ちる。 ③交通量が多くスピードも出ている。ガードレールが車道側にない場所がある。	・定期的な除草 ・転落防止柵の設置 ・ガードレールを車道側に設置	①除草、木の枝切り等（随時） ②転落防止柵の設置 ③ガードレールの設置	県	①随時 ②R元から継続的に実施	未
12	継続	日吉	日吉小	【主要地方道市原茂原線】 ・立鳥地区 ・セブンイレブン脇から日吉小方面に向かうガソリンスタンドの向かい側	・歩道が無く、車との距離が近いため危険。 ・民地の植木が、歩行者の支障となっている。	・歩道の設置	・経過観察 ・学校職員から道路沿いの家主へ協力依頼をした。（垣根の手入れ等）	県 町（教委）	—	未
13	継続	水上	日吉小	【高山交差点】 ・高山地区 ・町道2154号線と3004号線、3033号線の交差点	・交通量が多く、スピードも出ている。 ・過去に交通事故も多く、一時停止をしない車輛が多い。	・信号機の設置 ・注意喚起看板の設置 ・取り締まり等による事故抑制	・信号機の設置は、現時点での設置は厳しい。 ・今後の交通量の変化による。	警察 町（建設）	—	未
14	継続	水上	日吉小	【町道3033号線】 ・高山、大庭地区 ・高山交差点から、国道409号線	・全線的に歩道が無く危険。 ・児童生徒の通学路となっているが、車両がすれ違うのも難しい箇所もある。	・道路の拡幅工事 ・歩道の整備	・道路改良を進捗中。	町（建設）	R5	未
15	完了	水上	長柄中	【刑部バイパス】 ・三ツ又交差点から刑部団地入口付近 ・柴田食堂前付近	・通学時は、市原方面からの車が多い。 ・横断歩道を渡るために待機する場所がない ・橋の幅が狭く、歩道がないので車が来ると危険である。	・待機場所の設置 ・側道橋の設置	・経過観察 ※刑部バイパスの完成により交通量が減ると見込まれるので、刑部バイパスが完成次第対策完了となる。	県 町（建設）	R2	完了